





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 222,036,874.00

Hoja: 2294/2022  
 Fecha de Aprobación: 22/04/2022

Programa Subprograma Tipo	Número del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Metas		Observaciones											
				S	%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas								
						Inicia	Termina																									Inicia	Termino						
SD 02	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ASSUSTIN SEGUNDA ENTRE CALLES PARRONDE MAYO Y FRANCISCO GONZALEZ BARRIOS, EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124001	CARRIZAL	0.00	0.00																												SISTEMA	1.00					
2022	30	124	0413			433,131.90	433,131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00					
SD 03	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A LOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124004	FRANCISCO VILLA	0.00	0.00																																		
2022	30	124	0413			1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	953.00	2 de 15		
SD 01	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124004	LA GRANDEZA	0.00	0.00																																		
2022	30	124	0414			1,474,618.40	1,474,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	995.00		
SD 01	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA GRANDEZA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124012	LA VICTORIA (NUMERO 47)	0.00	0.00																																		
2022	30	124	0415			1,474,618.40	1,474,618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	878.00		
SD 02	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CLEMENTE MADAL ENTRE LA CARRETERA A MEXIQUITA LA GLORIA Y LA CALLE DE LAS ROSANAS EN LA LOCALIDAD DE LLANOS DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124005	LLANOS DE SAN LORENZO	0.00	0.00																																		
2022	30	124	0415			642,693.20	642,693.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00	
SD 02	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE MAYO, MIGUEL ALEMAN, MAGISTERIO Y GIBADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE MORGADAL NUMERO UNO, VERACRUZ	30124005	MORGADAL NUMERO UNO	0.00	0.00																																		
2022	30	124	0417			1,525,333.90	1,525,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,041.00	
SD 01	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD PASO DEL CORREO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124007	PASO DEL CORREO	0.00	0.00																																		
2022	30	124	0418			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,246.00	
SD 03	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y ESCALINATAS EN LA CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLES 2 DE ABRIL Y GRACIANO SANCHEZ, EN EL CERRO DE DOLORES CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00																																		
2022	30	124	0419			305,862.40	305,862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00	
SJ 02	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS MARIA DOLORES FLORES CLAVE 300711009 DE LA LOCALIDAD AGUA DULCE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124000	AGUA DULCE	0.00	0.00																																		
2022	30	124	0420			321,543.11	321,543.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	30.00	
SJ 02	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA DE LA ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA CLAVE 300PR18276 DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CAÑAS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124000	ARROYO DE CAÑAS	0.00	0.00																																		
2022	30	124	0421			1,432,562.79	1,432,562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	30.00	
SJ 02	CONSTRUCCION DE AULAS EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA "RAFAEL RAMIREZ" CLAVE 300TV1256V, DE LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00																																		
2022	30	124	0422			507,933.45	507,933.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	0.00	

Dr. Emilio Cruz Vazquez  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Arturo Vazquez Ramirez  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Dr. Ricardo Wolf Reyes  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Ricardo Wolf Reyes  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello











H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 VERACRUZ  
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 222,036,874.00

Hoja: 27/04/2022  
 Fecha de Actualización: 27/04/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clase de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Método		Observaciones											
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Agrupadas												
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																		Inicio	Término	Inicio	Término							
53 02	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR LOC. LA LAGUNA, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124005 0	LA LAGUNA	0.00		0.00		313,279.63	313,279.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	313,279.63					
2022	30	124	0455																																
53 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA", CLAVE 301240001, EN LA COLONIA LUIS SALAS, PAPANTLA, VER.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00		0.00		1,223,545.22	1,223,545.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	6 de 15	
2022	30	124	0457																																
50 01	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD (MS BIENESTAR DE EL CHOTE, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ)	30124003 4	EL CHOTE	0.00		0.00		1,622,333.09	1,622,333.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CENTRO	1.00	
2022	30	124	0458																																
50 01	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CASA DE SALUD DE LA COL. ANGELES HIDALGO, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CENTRO	1.00	
2022	30	124	0459																																
53 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE UNION Y PROGRESO DE LA COLONIA 10 DE ABRIL, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00		0.00		521,593.81	521,593.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00	
2022	30	124	0460																																
53 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SUBTERRANEA EN EL CALLEON KINJ ROJA, ZONA CENTRO, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00		0.00		519,347.00	519,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00
2022	30	124	0461																																
53 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SAN CARLOS, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00		0.00		1,519,347.00	1,519,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00
2022	30	124	0462																																
53 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE RIO PANICO, COLONIA XANATHI, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00		0.00		393,186.04	393,186.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00
2022	30	124	0463																																
53 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL SECTOR LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD CERRO GRANDE (ADOLFO RUIZ CORTINEZ), MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124016 4	CERRO GRANDE (ADOLFO RUIZ CORTINEZ)	0.00		0.00		861,395.98	861,395.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00
2022	30	124	0464																																
53 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD EL PALMAR, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124005 9	EL PALMAR	0.00		0.00		192,442.05	192,442.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	89.00
2022	30	124	0465																																
53 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CARAS LARA DE LA LOCALIDAD EL CHOTE, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124003 4	EL CHOTE	0.00		0.00		337,418.07	337,418.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00
2022	30	124	0465																																

Erick Domínguez Valdez  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

RICARDO WALL REYES  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

RICARDO WALL REYES  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello











H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 222,036,874.00

Hoja: 22/047022  
 Fecha de Actualización: 22/04/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Número del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Metas		Observaciones							
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Asignadas								
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																		Inicio	Termino	Inicio	Termino			
SE	02	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F C=200 KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LOS PINOS, ENTRE LA CALLE JOSE MARIA CARMONA Y LUAFI ERHQUEZ EN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	AGUA DULCE	0.00	0.00	2,216,503.56	2,216,503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD	1,700.00			
2022	30	124	0489																													
SE	01	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SERAFIN OLARTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON MATERIAL PETREO DE 20 CM DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	ARROYO DE LA LAJA	0.00	0.00	162,076.15	162,076.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	6,015.00		
2022	30	124	0488																													
SE	01	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES SAN JOSE, IZMIM, BENITO JUAREZ, FLOR DE MAYO, IAPACUAN, PRIMERO DE MAYO, AL CEMENTERIO, MANANTIALES, VOLADORES Y GARDENIA CON MATERIAL SECO DE BANCO TIPO B A DE 20 CMS ESPESOR EN LA LOCALIDAD ARROYO GRANDE UNO, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124001	ARROYO GRANDE NUMERO UNO	0.00	0.00	1,138,098.74	1,129,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	172.00		
2022	30	124	0491																													
SE	02	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F C=200 KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE CONTENCION EN LA CALLE RELEN ENTRE LA CALLE NARRANO IDIPEO Y IXCAPANDA Y CALLE DON RELEN ENTRE CALLE BENI Y CALLE DON RELEN EN LA COLONIA ARROYO GRANDE LOPEZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	1,620,546.09	1,620,546.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	0.00	
2022	30	124	0492																													
SE	02	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F C=200 KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUINATA RUA, ENTRE CALLE ERHQUEZ Y CALLE IZMIM, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	426,312.35	428,312.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	492.26	
2022	30	124	0493																													
SE	02	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F C=200 KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MONTE DE SION ENTRE VEREDA TROPICAL Y MONUMENTO DUECENTO A DOS MUNDO, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	1,143,462.20	1,143,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
2022	30	124	0494																													
SE	02	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS EN ANDADOR DE CALLE FLORIDA Y XALAPA, ENTRE CALLE CORDOBA Y PUNTI, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	335,460.00	335,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00	
2022	30	124	0495																													
SE	02	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F C=200 KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VENEZUELA, EN LA COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	857,551.85	857,551.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,500.00	
2022	30	124	0496																													
SE	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAULICO F C=200 KG/CM2 DE 18 CM DE ESPESOR, EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA FIDEL HERRERA, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	208,703.51	208,703.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00	
2022	30	124	0497																													
SE	02	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F C=200 KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	123,481.40	123,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	117.00	
2022	30	124	0498																													
SE	02	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F C=200 KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR CERRANDO CIRCUITO DE LA ZONA UN COSTADO DEL CAMPO OLIMPIA DE LA COL MARGARITA RAMIREZ RAMIREZ, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	648,118.50	648,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	
2022	30	124	0499																													

**PAPANTLA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025  
**Presidencia**  
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

ERIK DOMESTICO VILLALBA  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre y firma y sello

**PAPANTLA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025  
**Tesorería**  
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

RICARDO WALL ROYCE  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

**PAPANTLA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025  
**Contraloría Interna**  
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 174 PAPANTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMOF  
 Presupuesto Autorizado: 222,036,974.00

Hoja: 22/04/2022  
 Fecha de Actualización: 22/04/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obis	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Fisico Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Otorgada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicia	Termina	Inicio	Financiado																									Inicia	Termina	Inicia	Termina	Inicia
SE	02	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Fc=200 KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BORNACIO CASTILLO CRUCE ENTRE LA CALLE PALMERON MONCAYO Y LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ESCOLIN, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124003	ESCOLIN	0.00	0.00	1,066,872.73	1,066,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	1,238.00	
2022	30	124	0509																															PERSONA	874.00		
SE	01	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, TALENOS Y REPARACION EN LA ENFERIA DE LA CARRETERA DE PUEBILLO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30121009	PUEBILLO	0.00	0.00	917,632.61	917,632.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	5,000.00	de 15
2022	30	124	0501																															PERSONA	2,435.00		
SE	01	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE (B) 616 M. ENTRE CALLE (A) Y CALLE (C), EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124004	PUEBLA	0.00	0.00	1,320,658.81	1,320,658.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	2,188.00	
2022	30	124	0502																															PERSONA	479.00		
SE	02	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Fc=200 KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HERNANDEZ DEL KM QUINCE AL 20 DE LA COLONIA VILLANUEVA EN LA LOCALIDAD DE ESCOLIN, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124009	ESCOLIN	0.00	0.00	3,252,195.41	3,252,195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	247.00	
2022	30	124	0503																															PERSONA	1,030.00		
SE	02	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Fc=200 KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE AGUSTO ARANGOZA ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y LA CALLE NARANJOS DEL KM DIEZ AL 10 DE 20 EN LA LOCALIDAD DE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124009	RIVA PALACIO	0.00	0.00	1,863,157.93	1,863,157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	1,510.00	
2022	30	124	0504																															PERSONA	475.00		
SE	02	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Fc=200 KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE BIGNARDIA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LUERNAVACA DE LA LOCALIDAD DE TRES FLORES, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124032	TRES FLORES	0.00	0.00	806,341.05	806,341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	793.00		
2022	30	124	0505																															PERSONA	350.00		
SE	02	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Fc=200 KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE ARMANDO GARRIDO EN LA LOC. DE SOMBRERETE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124010	SOMBRERETE	0.00	0.00	1,358,795.44	1,358,795.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	1,320.00		
2022	30	124	0506																															PERSONA	647.00		
SE	02	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Fc=200 KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR, INCLUIE REHABILITAR ADQNTS. DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOC. UNION Y PROGRESO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124011	UNION Y PROGRESO	0.00	0.00	1,010,005.20	1,010,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	951.00		
2022	30	124	0507																															PERSONA	531.00		
SE	02	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Fc=200 KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE LAS CALLES CHIHUAHUA Y ZACATECAS, ASI LA SIGUIENTE PARTE DE LA SAN LUIS POTOSI ENTRE LA CALLE ZACATECAS Y LA MEMIC, DE LA COL. MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	952,835.17	952,835.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	873.00		
2022	30	124	0508																															PERSONA	500.00		
SE	02	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Fc=200 KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE BELSARIO DOMINGUEZ ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOC. DE LA VICTORIA KM 47, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124012	LA VICTORIA (KILOMETRO 47)	0.00	0.00	1,234,814.04	1,234,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	1,200.00		
2022	30	124	0509																															PERSONA	879.00		
SE	01	REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALLE SAN AGUSTIN EN LA COLONIA SAN AGUSTIN DE ESCOLIN, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	220.00			
2022	30	124	0510																															PERSONA	150.00		









H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Período: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 222 036.874.00

Hoja: Fecha de Emisión: 22/04/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Demorada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones						
					%	%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas		
							Inicio	Término																									Inicio	Término
UM	01	REHABILITACIÓN DE MULTIDEPORTEVA ZONA FERNANDO GUTIERREZ BARRIO, COL MANGOS FORESIANOS, LOC PAPANTLA DE OLARTE, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2022	30	124	0533																												PERSONA	55,452.00		
UM	01	REHABILITACIÓN DE DE ALUMBRADO Y GRADAS DEL CAMPO OLIMPIA, LOC PAPANTLA DE OLARTE, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	13 de 15
2022	30	124	0534																												PERSONA	55,452.00		
UM	01	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTEVOS EN LA ZONA DE RECREACIÓN MUNICIPAL, LOC PAPANTLA DE OLARTE, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	4,253,682.11	4,253,682.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022	30	124	0535																												PERSONA	55,452.00		
UM	01	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTEVOS EN ZONAS PÚBLICAS EN EL CAMPO "TARAS GUILLERMO" Y "CAMPO NUEVO" COL LIBERTAD Y TRABAJO, LOC PAPANTLA DE OLARTE, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022	30	124	0536																												PERSONA	55,452.00		
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTEVOS DE LA LOCALIDAD DE CAROLAY, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124001	CAROLAY	0.00	0.00	1,150,285.00	1,150,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022	30	124	0537																												PERSONA	1,543.00		
UM	01	REHABILITACIÓN DE PASEO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL, PAPANTLA, VER	30124001	CARRIZAL	0.00	0.00	1,115,924.80	1,115,924.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022	30	124	0538																												PERSONA	2,017.00		
UM	01	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTEVOS EN LA LOCALIDAD SABANA, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124032	LA SABANA	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022	30	124	0539																												PERSONA	220.00		
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTEVOS EN LA LOCALIDAD EL PALMAR, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124006	EL PALMAR	0.00	0.00	1,183,473.27	1,183,473.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022	30	124	0540																												PERSONA	89.00		
UM	01	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTEVOS EN LA LOCALIDAD PORVENIR 2, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124008	EL PORVENIR NÚMERO 001	0.00	0.00	733,229.50	733,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022	30	124	0541																												PERSONA	678.00		
UM	01	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTEVOS EN LA LOCALIDAD EL TAJIN, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124010	EL TAJIN	0.00	0.00	467,595.65	467,595.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022	30	124	0542																												PERSONA	1,419.00		
UM	01	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTEVOS EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124003	EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	643,803.36	643,803.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022	30	124	0543																												PERSONA	1,540.00		

DR. J. J. Vázquez  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre y firma

ARTURO VÁZQUEZ RAMÍREZ  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Ricardo Wall Rojas  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMOF  
 Presupuesto Autorizado: 222,036,874.00

Hoja: 22/04/2022  
 Fecha de Aprobación: 22/04/2022

Programa	Subprograma	Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
							Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas				
							%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término
UM	02		2022	30	124	0544	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD LOS MARIA Y ANTONIO S. MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124004	LOS MARIA MOKILOV	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
UM	02		2022	30	124	0545	CONSTRUCCION DE TECHADO	30124004	LA BELLA	0.00	0.00	1,447,574.52	1,447,574.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	14 de 15	
UM	02		2022	30	124	0546	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD PASO DE VALENCIA, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124007	PASO DE VALENCIA	0.00	0.00	1,391,001.23	1,391,001.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
UM	01		2022	30	124	0547	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO (TATA GEPARDO) EN LA LOCALIDAD PLAN DE HIDALGO, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124007	PLAN DE HIDALGO	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
UM	01		2022	30	124	0548	REHABILITACION DE ESPACIO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO UBICADO EN CALLE DE LA MUDALCOXTE FRENTE AL PARQUE ENTRE CALLE 2000 BUSQUILABE Y CALLE 1500A VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTELLO, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124008	PUERTELLO	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
UM	02		2022	30	124	0549	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE DE PIEDRA, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124008	PUENTE DE PIEDRA	0.00	0.00	1,524,881.05	1,524,881.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
UM	02		2022	30	124	0550	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD SAN GOTARDO, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124009	SAN GOTARDO	0.00	0.00	1,454,034.10	1,454,034.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
UM	02		2022	30	124	0551	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO Y ANCHO, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124010	SAN LORENZO	0.00	0.00	1,391,001.23	1,391,001.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
SE	01		2022	30	124	0552	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE JOLOAPAN, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124004	JOLOAPAN	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	1.00		
SE	01		2022	30	124	0553	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MORGADAL N°1/ ARENAL, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124005	MORGADAL NUMERO UNO	0.00	0.00	101,401.63	101,401.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00		
SE	01		2022	30	124	0554	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RIO CLARO, MPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	30124009	RIO CLARO	0.00	0.00	155,770.90	155,770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	270.00		

FELI ENRIQUE VÁSQUEZ  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre y firma

ARTURO VÁSQUEZ RAMÍREZ  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

RICARDO WALL REYES  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/01/ 2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 222,036,874.00

Hoja: Fecha de Actualización: 22/04/2022

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Otorgada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Apropiadas				
				%	Fecha real	%	Fecha real																								Inicio		Término	Inicio
01	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FISMDF (GASTOS INDIRECTOS)	30124000	PAPANTLA DE CLARTE	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2022 30 124 0555		1						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55 452.00		
03	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICO(S) PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	30124000	PAPANTLA DE CLARTE	0.00		0.00		4,440,737.48	4,440,737.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1,004.50	
2022 30 124 0556		1						4,440,737.48	4,440,737.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55 452.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:								222,036,874.00	222,036,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Eric Domínguez Vázquez  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Ricardo Wall Reyes  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TRI/2022/PAPANTLA/10