



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 222,036,874.00

Hoja: 20/10/2022
 Fecha de Aprobación: 20/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones						
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentia	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
SC 03 f	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA EL HIGO, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, MPDO. DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00																												SISTEMA	1.00		
2022	30	124	0403				1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,500.00			
SC 04 i	MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO (2 POZOS ARTESIANOS): POZO "EL ENCANTO" UBICADO EN LA CALLE MARGARITA ESCOBAR CON CALLE ZACATECAS Y POZO "GUADALUPE" UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ESCOBAR CON CALLE CAMELIA, DE LA COLONIA GUADALUPE, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, MPDO. DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,000.00	1 de 13	
2022	30	124	0406				400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,000.00		
SC 02 b	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN SECTOR AMPLIACIÓN GUASIMA, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, MPDO. DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00		
2022	30	124	0407				400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00		
SC 03 v	CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO (DOS POZOS), EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124003 7	EMILIANO ZAPATA	0.00			900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	824.00		
2022	30	124	0408				900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	824.00		
SD 01 n	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PETROLES MEXICANOS ENTRE CALLE SENAFIN OLARTE Y CALLE REVOLUCION, Y EN LA PROLONGACION DE LA CALLE REVOLUCION A TOPAR CON CALLE PETROLES MEXICANOS DE LA COLONIA CERRO DE LA JARANA, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00		
2022	30	124	0411				1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00		
SD 02 n	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN OLIVARES ENTRE CALLES PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, DE LA LOCALIDAD CARRIZAL, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124001 3	CARRIZAL	90.00	05/08/2022	0.00	579,237.13	579,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00		
2022	30	124	0412				579,237.13	579,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00		
SD 01 a	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD LA GRANDEZA DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124004 3	LA GRANDEZA	0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	555.00		
2022	30	124	0414				1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	555.00		
SD 01 a	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA KM 47, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124012 3	LA VICTORIA (KILOMETRO 47)	0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	879.00		
2022	30	124	0415				1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	879.00		
SD 02 h	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CLEMENTE NADAL ENTRE LA CARRETERA A MISA CHICA LA GLORIA Y LA CALLE DE LAS IGUANAS EN LA LOCALIDAD LLANOS DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124005 3	LLANOS DE SAN LORENZO	35.00	18/08/2022	0.00	529,787.22	529,787.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	555.00		
2022	30	124	0416				529,787.22	529,787.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	555.00		
SD 02 h	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE; CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE; CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE MAGISTERIO ENTRE CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y GUADALUPE VICTORIA DE LA	30124006 1	MORGADAL NÚMERO UNO	10.00	25/09/2022	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,041.00		
2022	30	124	0417				1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,041.00		
SJ 02 e	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR MARIA DOLORES FLORES CLAVEJOEN042W DE LA LOCALIDAD AGUA DULCE DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 4	AGUA DULCE	80.00	04/07/2022	65.30	27/09/2022	254,849.77	254,849.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,418.14	166,418.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	20.00	
2022	30	124	0420				254,849.77	254,849.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,418.14	166,418.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	20.00		

Eric Dominguez Vazquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre y firma y sello

ARJURO VAZQUEZ RAMIREZ
 LOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2022
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 222,036,874.00

Hoja: 2016/2022
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones														
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas										
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SJ	02	30124000	ARROYO DE CAÑAS	3.00	10/06/2022	0.00		1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00										
2022	30	124	0431																																								
SJ	02	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	24/06/2022	21/09/2022	58.35	137,165.79	537,165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,454.76	313,454.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	2 de 13						
2022	30	124	0422																																								
SJ	02	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	22/05/2022	19/09/2022	0.00	525,072.36	525,072.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00					
2022	30	124	0423																																								
SJ	05	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	22/05/2022	20/09/2022	55.00	983,076.37	983,076.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,755.20	540,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	8.00				
2022	30	124	0425																																								
SJ	02	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	22/05/2022	18/09/2022	61.55	524,683.52	524,683.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,965.26	322,965.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2022	30	124	0426																																								
SJ	02	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	22/05/2022	20/09/2022	24.03	1,621,617.02	1,621,617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,705.64	389,705.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2022	30	124	0427																																								
SJ	02	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	19/05/2022	17/09/2022	76.76	1,604,680.00	1,604,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,805.45	1,231,805.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2022	30	124	0429																																								
SJ	02	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	20/05/2022	18/09/2022	59.74	535,200.00	535,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,766.61	319,766.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2022	30	124	0430																																								
SJ	02	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	20/05/2022	18/09/2022	0.00	253,585.00	253,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2022	30	124	0431																																								
SJ	02	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	22/05/2022	19/09/2022	88.88	537,067.12	537,067.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,675.85	481,675.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2022	30	124	0432																																								
SJ	02	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	22/05/2022	19/09/2022	30.84	1,621,133.66	1,621,133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,277.24	584,277.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2022	30	124	0433																																								

Eric Domínguez Vázquez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

ARIBERTO VAZQUEZ RAMIREZ
LOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 222,036,874.00

Hoja: 20/10/2022
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Meta		Observaciones														
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otro	Unidad de Medida	Aprobadas										
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SJ 02 f	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA, TELESECUNDARIA "RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA", CLAVE 300TV1D84V EN LA LOCALIDAD CERRO GRANDE DOS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124002	CERRO GRANDE DOS	40.00	09/08/2022		0.00																										ANEXO	1.00									
2022	30	124	0434					1,435,880.14	1,435,880.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	30.00					
SJ 02 m	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN SECUNDARIA, TELESECUNDARIA "FRANCISCO PRIMO VERDAD Y RAMOS" CLAVE: 300TV1709H, DE LA COLONIA RAMÓN CARACAS LARA EN LA LOCALIDAD EL CHOTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124003	EL CHOTE	100.00	12/06/2022	06/09/2022	0.00																															3 de 13					
2022	30	124	0435					537,315.33	537,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SJ 02 g	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA, TELESECUNDARIA "CARLOS SALINAS DE GORTARI", CLAVE: 300TV0749B, EN LA LOCALIDAD EL CHOTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124003	EL CHOTE	100.00	02/06/2022	30/09/2022	89.02	26/09/2022																																			
2022	30	124	0437					1,621,325.90	1,621,325.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,427.56	1,443,427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SJ 02 j	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREPARATORIA, TELEBACHILLERATO EL PORVENIR NUM 2 CLAVE 30ETH0157W EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR 2, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008	EL PORVENIR NÚMERO DOS	100.00	28/05/2022	25/08/2022	49.85	21/09/2022																																			
2022	30	124	0438					621,747.00	621,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,954.90	309,954.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA RURAL FEDERAL "VICENTE GUERRERO", CLAVE 300P0551T EN LA LOCALIDAD DE JOLOAPAN, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124004	JOLOAPAN	100.00	22/05/2022	19/08/2022	78.85	19/09/2022																																			
2022	30	124	0439					1,622,283.65	1,622,283.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,236.64	1,279,236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SJ 02 l	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA, TELESECUNDARIA "GUADALUPE VICTORIA", CLAVE: 300TV0486G, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124004	JOSÉ MARÍA MORELOS	100.00	12/06/2022	09/09/2022	27.26	21/09/2022																																			
2022	30	124	0440					1,622,011.82	1,622,011.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,172.77	442,172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SJ 02 c	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR INDIGENA "NIÑOS HEROES", CLAVE: 300C0486B, ZONA: 7203, SEC:14, DE LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124005	LA LAGUNA	100.00	21/05/2022	19/09/2022	0.00																																				
2022	30	124	0441					350,438.13	350,438.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SJ 02 ab	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE PROF. PORFIRIO OLMEDO MENDEZ CON CLAVE 300PB1298W DE LA LOCALIDAD DE LOMAS VERDES, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124054	LOMAS VERDES	92.00	12/07/2022		82.60	23/09/2022																																			
2022	30	124	0442					444,775.48	444,775.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,425.66	367,425.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SJ 02 x	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA, TELEBACHILLERATO PUEBLILLO, CLAVE 30ETH0017W, EN LA LOCALIDAD PUEBLILLO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008	PUEBLILLO	5.00	21/05/2022		50.50	23/09/2022																																			
2022	30	124	0444					1,130,895.76	1,130,895.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,149.59	571,149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SJ 02 h	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE: 300P0551T EN LA LOCALIDAD DE VALSEQUILLO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124011	VALSEQUILLO	90.00	26/06/2022		0.00																																				
2022	30	124	0449					1,622,084.37	1,622,084.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SJ 02 i	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREPARATORIA, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ (CECTE) No. 2, CLAVE: 30ETH0007Z, DE LA COLONIA MANANTIALES DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	95.00	04/07/2022		54.90	29/09/2022																																			
2022	30	124	0450					537,831.26	537,831.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,853.59	312,853.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre y Firma

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y Firma



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 222,035,874.00

Hoja: 20/10/2022
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)											Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Metas		Observaciones									
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE: 30DP1975Z, DE LA COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	30/05/2022	28/09/2022	0.00	1,620,962.06	1,620,962.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
2022	30	124	0451																																			
SJ 01	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA SECUNDARIA, TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA, CLAVE: 30DTV1361H, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124004 1	FRANCISCO VILLA	100.00	19/06/2022	05/09/2022	100.00	12/09/2022	12/09/2022	853,250.00	853,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,250.00	853,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 de 13
2022	30	124	0452																																			
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA No. 244 (CONALEP), CLAVE 30DP1001LL, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	23/05/2022	20/09/2022	83.30	22/09/2022		1,049,700.00	1,049,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,429.16	874,429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,429.16	874,429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022	30	124	0454																																			
SJ 01	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA, TELESECUNDARIA "MARIANO AZUELA", CLAVE:30DTV1021J, DE LA LOCALIDAD SAN LORENZO Y ANEXOS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124010 0	SAN LORENZO	90.00	08/09/2022		0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022	30	124	0455																																			
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA", CLAVE: 30DPR5583R, EN LA COLONIA LUIS SALAS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	23/05/2022	20/09/2022	0.00			1,622,400.70	1,622,400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022	30	124	0457																																			
SG 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALLE IÓN CRUZ ROJA, ZONA CENTRO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	04/07/2022	16/09/2022	0.00			489,426.09	489,426.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022	30	124	0461																																			
SG 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SAN CARLOS, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			1,519,347.00	1,519,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022	30	124	0462																																			
SG 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE RÍO PANUCO DE LA COLONIA XANATH, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	90.00	21/09/2022		0.00			398,565.32	398,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022	30	124	0463																																			
SG 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL SECTOR LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD CERRO GRANDE (ADOLFO RUIZ CORTINEZI) DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124016 4	CERRO GRANDE (ADOLFO RUIZ CORTINEZI)	0.00			0.00			1,204,351.95	1,204,351.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022	30	124	0464																																			
SG 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EIIDO EL PALMAR, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124006 9	EL PALMAR	100.00	26/05/2022	04/08/2022	79.97	01/09/2022		200,114.05	200,114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,040.04	160,040.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,040.04	160,040.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2022	30	124	0465																																			
SG 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CARACAS LARA DE LA LOCALIDAD EL CHOTE DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124003 4	EL CHOTE	100.00	26/05/2022	04/08/2022	0.00			459,888.36	459,888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2022	30	124	0466																																			

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre y sello

TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

ANTUORO VÁZQUEZ RAMÍREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

[Signature]
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

Ricardo Walli Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 222,036,874.00

Hoja: 20/10/2022
 Fecha de Aprobación: 20/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones									
				%	Fecha real		%	Fecha real		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas							
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SG 02 2022 30 124 0417	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD INSURGENTES SOCIALISTAS DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124013 1	INSURGENTES SOCIALISTAS	100.00	26/05/2022	08/09/2022	0.00	4,874,932.70	4,874,932.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	69.00			
SG 02 2022 30 124 0468	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE ANTONIO RAMÍREZ CORTÉZ DE LA LOCALIDAD SOMBRERETE DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124010 6	SOMBRERETE	100.00	28/05/2022	25/09/2022	80.25	1,243,650.62	1,243,650.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,628.37	997,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,628.37	997,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	778.00	5 de 13	
SG 02 2022 30 124 0471	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MESA CHICA LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124005 6	MESA CHICA LA GLORIA	50.00	08/07/2022		0.00	3,598,096.69	3,598,096.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	750.00	
SG 02 2022 30 124 0472	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD BELSARDO DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124001 5	BELSARDO DOMÍNGUEZ	100.00	28/05/2022	10/09/2022	86.14	3,450,297.79	3,450,297.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972,256.91	2,972,256.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972,256.91	2,972,256.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	726.00	
SG 02 2022 30 124 0473	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA JOSÉ VASCONCELOS, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	29/05/2022	26/09/2022	50.74	796,599.13	796,599.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,230.50	404,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,230.50	404,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00		
SG 02 2022 30 124 0474	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA ANTONIO M. QUIRASCO, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	29/05/2022	26/09/2022	28.34	377,741.72	377,741.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,081.57	107,081.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,081.57	107,081.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	48.00	
SE 01 2022 30 124 0487	REVESTIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124015 5	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (TARACUÁN)	90.00	19/09/2022		0.00	604,783.31	604,783.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	234.00	
SE 01 2022 30 124 0490	REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE LA CALLE S DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES SERAFÍN OLARTE Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DE LA LOCALIDAD ARROYO DE LA LAJA DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 9	ARROYO DE LA LAJA	0.00			0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	172.00		
SE 01 2022 30 124 0491	REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE LAS CALLES SAN JOSÉ, JAZMÍN, BENITO JUÁREZ, FLOR DE MAYO, TARACUÁN, PRIMERO DE MAYO, AL CEMENTERIO, MANANTIALES, VOLADORES Y GARDENIA, DE LA LOCALIDAD ARROYO GRANDE NÚMERO UNO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124001 1	ARROYO GRANDE NÚMERO UNO	100.00	09/06/2022	09/09/2022	90.48	1,240,239.34	1,240,239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,264.54	1,122,264.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,264.54	1,122,264.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	0.00
SE 02 2022 30 124 0495	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO ARMADO, EN CALLEJÓN XALAPA Y FLORIDA, ENTRE CALLES CORDOBA Y PUNZO, DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00	335,460.00	335,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00	
SE 01 2022 30 124 0501	REHABILITACIÓN DE FUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD PUERBLLO DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008 7	PUERBLLO	0.00			0.00	917,632.61	917,632.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,435.00	

Eric Hernández Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ANTONIO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

RICARDO WALL RIVERA
 TERCERERO MUNICIPAL
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

RICARDO WALL RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Contraloría Interna
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 222,036,874.00

Hoja: 20/10/2022
 Fecha de Aprobación: 20/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones									
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarias	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término			
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO CALLE SALIDA A TUXPAN - ENTRONQUE LIBRAMIENTO POZA RICA - VERACRUZ, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	50.00	21/08/2022		0.00	1,056,609.93	1,056,609.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.40				
2022 30 124 0517																																	PERSONA	55,452.00				
UM 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORITVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD TLAHUANAPA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124011 1	TLAHUANAPA	70.00	13/07/2022		0.00	1,508,543.90	1,508,543.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	6 de 13	
2022 30 124 0526																																	PERSONA	660.00				
UM 01	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PARQUE LOS BOMBEROS, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,452.00		
2022 30 124 0529																																		PERSONA	1.00			
UM 01	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE LOCALIDAD AGUA DULCE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 4	AGUA DULCE	22.00	18/07/2022		0.00	1,454,370.99	1,454,370.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	6,015.00	
2022 30 124 0530																																		PERSONA	1.00			
UM 02	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL EN CAMPO CARDENALES, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00	609,400.33	609,400.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,452.00	
2022 30 124 0531																																		PERSONA	1.00			
UM 01	REHABILITACIÓN DE MULTIDEPORITVA ANEXA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, COL MANGOS POSESIONARIOS, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,452.00	
2022 30 124 0533																																			PERSONA	1.00		
UM 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y GRADAS DEL CAMPO OLIMPIA, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,452.00	
2022 30 124 0534																																			PERSONA	1.00		
UM 01	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORITVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,452.00	
2022 30 124 0535																																			PERSONA	1.00		
UM 01	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORITVOS DE BIENES PÚBLICOS EN EL CAMPO "TATA GRASS" Y "CAMPO NUEVO" COL. UNIDAD Y TRABAJO, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, MPIO. DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,452.00	
2022 30 124 0536																																			PERSONA	1.00		
UM 01	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124001 9	CARRIZAL	35.00	24/07/2022		0.00	1,093,987.47	1,093,987.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,017.00	
2022 30 124 0538																																			PERSONA	1.00		
UM 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORITVO DE LA LOCALIDAD EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124006 9	EL PALMAR	0.00			0.00	1,423,681.02	1,423,981.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	89.00	
2022 30 124 0540																																			PERSONA	1.00		

Eric Domínguez Méndez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 222,036,874.00

Hoja: 29/10/2022
 Fecha de Aprobación: 29/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones						
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
UM 01 IC	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR 2, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240083	EL PORVENIR NÚMERO DOS	50.00	05/08/2022	21.85	23/09/2022	1,230,965.05	1,230,965.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,084.65	269,084.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,084.65	269,084.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2022	30	124	0541																																
UM 01 IC	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD EL TAJIN, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240107	EL TAJIN	0.00		0.00		470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	7 de 13	
2022	30	124	0542																																
UM 01 IC	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240037	EMILIANO ZAPATA	30.00	13/09/2022	0.00		1,374,875.76	1,374,875.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2022	30	124	0543																																
UM 02 IC	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD LA ISLA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240046	LA ISLA	100.00	30/05/2022	27/09/2022	0.00	1,623,581.02	1,623,581.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2022	30	124	0545																																
UM 01 IC	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN CALLE NETZAHUALCOYOTL FRENTE AL PARQUE, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD PUEBLILLO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240087	PUEBLILLO	100.00	12/06/2022	20/09/2022	52.26	2,998,800.00	2,998,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,304.83	1,567,304.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,304.83	1,567,304.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2022	30	124	0548																																
UM 02 IC	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD PUENTE DE PIEDRA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240088	PUENTE DE PIEDRA	100.00	29/05/2022	26/09/2022	79.84	1,822,145.15	1,822,145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,180.31	484,180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,180.31	484,180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2022	30	124	0549																																
SE 01 IC	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD JOLOAPAN, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240047	JOLOAPAN	0.00		0.00		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	1.00			
2022	30	124	0552																																
SE 01 IC	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD MORGADAL N°1/ARENAL, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240061	MORGADAL NÚMERO UNO	100.00	18/08/2022	01/09/2022	0.00	101,401.63	101,401.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00			
2022	30	124	0553																																
SE 01 IC	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RÍO CLARO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	301240094	RÍO CLARO	100.00	06/08/2022	01/09/2022	0.00	55,770.90	55,770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	270.00			
2022	30	124	0554																																
SC 02 b	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA AMPLIACION ADOFO LOPEZ MATEOS II, LOC. PAPANTLA DE OLARTE, MPIO DE PAPANTLA, VER.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00		0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,000.00			
2022	30	124	0558																																
SC 03 f	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ANAHUAC, LOCALIDAD PAPANTLA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VER.	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00		0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,000.00			
2022	30	124	0559																																

Eric Dominguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, cargo y sello

ANDRÉS VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 222,036,874.00

Hoja: 20/10/2022
 Fecha de Aprobación: 20/10/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas						
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SJ	05	MANTENIMIENTO DE AULAS EN PREESCOLAR "MACATZIN" CLAVE: 300JN0496F DE LA COLONIA CENTRO, LOCALIDAD PAPANTLA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	18/06/2022	15/09/2022	26.10	09/09/2022	1,267,738.96	1,267,738.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2022	30	124	0560																																			
SJ	05	MANTENIMIENTO DE AULA(S) EN PRIMARIA FEDERAL LIBERTAD, CLAVE: 300P0907U EN LA LOCALIDAD POZA VERDE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008	POZA VERDE	100.00	30/05/2022	28/08/2022	74.55	07/09/2022	1,132,774.61	1,132,774.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 de 13
2022	30	124	0561																																			
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN SECUNDARIA, TELESECUNDARIA RAMON ESPINOSA VILLANUEVA, CLAVE: 300TV0003N, EN LA LOCALIDAD PUEBULLO DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008	PUEBULLO	100.00	19/08/2022		0.00		984,708.20	984,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2022	30	124	0562																																	90.00		
SJ	05	MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RÍO CLAVE: 300P1900L DE LA LOCALIDAD RAFAEL ROSAS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124009	RAFAEL ROSAS	90.00	07/09/2022		0.00		830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
2022	30	124	0563																																	180.00		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO EL POYENIR 2 - MIGUEL ALEMÁN, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124051	MIGUEL ALEMÁN VELASCO	100.00	09/06/2022	07/08/2022	71.60	22/08/2022	2,783,238.20	2,783,238.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	
2022	30	124	0566																																	111.00		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO BELSARIO DOMÍNGUEZ - JILDARAN, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124001	BELSARIO DOMÍNGUEZ	100.00	10/06/2022	08/09/2022	80.35	29/09/2022	1,238,000.00	1,238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	
2022	30	124	0567																																	728.00		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO ENTRONQUE CARRETERA HALLIBURTON - SANTA AGUEDA A CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DONATO MÁRQUEZ, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124003	DONATO MÁRQUEZ AZUARA	100.00	29/09/2022		0.00		1,875,758.51	1,875,758.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2022	30	124	0568																																	742.00		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO EL CEDRAL - OCOTILLAR, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124006	OCOTILLAR	100.00	20/05/2022	04/07/2022	80.49	14/09/2022	1,354,000.00	1,354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	
2022	30	124	0570																																	248.00		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO PASANCO - CEDRAL, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124006	PASANCO	100.00	20/05/2022	09/07/2022	79.98	24/09/2022	1,026,000.00	1,026,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	
2022	30	124	0571																																	425.00		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO SABANAS DE LA ESTANCA - OCOTILLAR, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124009	SABANA DE LA ESTANCA	100.00	20/05/2022	03/08/2022	79.99	24/09/2022	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2022	30	124	0572																																	200.00		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO KM 5+000 AL 1+900 DE LA LOCALIDAD EL VOLADOR FLANDE LIMON, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124001	EL VOLADOR	100.00	23/05/2022	22/07/2022	90.30	20/07/2022	909,998.36	909,998.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2022	30	124	0573																																	540.00		

Éric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2022
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 222,036,874.00

Hoja: 20/10/2022
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones		
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO ENTRONQUE CARRETERA HALLIBURTON SANTA AGUEDA-SANTA AGUEDA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124010 2	SANTA AGUEDA	12.00	12/09/2022		0.00																										EL METRO	1.50	
2022	30	124	0574					1,324,750.42	1,324,750.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	834.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE BELEN PRIMERA ETAPA, ENTRE CALLES MARIANO OTERO Y JACARANDA Y CALLEJON BELEN ENTRE CALLES BELEN Y CALLEJON JUAN DE DIOS PEZA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATOS, LOCALIDAD PAPANTLA DE OLARTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	54.00	13/08/2022		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,400.00	840.00 de 13
2022	30	124	0575																																
SD 01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (CANAL TIPO CAJÓN) UTILIZANDO CONCRETO REFORZADO, INCLUYE: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA; Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, EN LA CALLE QUINTANA ROO, ENTRE CALLES JUAN DE LA LUZ ENRIQUÉZ Y RAFAEL VIADANA, DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	68.00	22/05/2022		78.70	2,948,520.47	3,948,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107,575.54	3,107,575.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107,575.54	3,107,575.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,452.00	
2022	30	124	0576					2,948,520.47	3,948,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107,575.54	3,107,575.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107,575.54	3,107,575.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE VENEZUELA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE HAITI, COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,452.00	
2022	30	124	0577					1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN PROLONGACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LIMITE DE POTRERO, DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,452.00	
2022	30	124	0578					150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE NIÑO ARTILLERO PRIMERA ETAPA, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,452.00	
2022	30	124	0579					1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE BONIFACIO CASTILLO CRUZ ENTRE CALLE PABLO MONCAYO Y LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL ESCOLÍN DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124003 8	EL ESCOLÍN	100.00	23/05/2022	02/09/2022	24.31	1,965,253.71	1,965,253.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,192.69	485,192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,192.69	485,192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	874.00	
2022	30	124	0580					1,965,253.71	1,965,253.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,192.69	485,192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,192.69	485,192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE HERNANDEZ, ENTRE LAS CALLES JIMENEZ Y GONZALEZ, DE LA LOCALIDAD REFORMA ESCOLÍN DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124009 1	REFORMA ESCOLÍN	25.00	23/08/2022		0.00	1,851,165.53	1,851,165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,030.00	
2022	30	124	0581					1,851,165.53	1,851,165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NARANJOS, DE LA LOCALIDAD DE RIVA PALACIO DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124009 5	RIVA PALACIO	100.00	04/07/2022	01/09/2022	80.94	2,699,451.50	2,699,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,990.51	2,184,990.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,990.51	2,184,990.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	475.00		
2022	30	124	0582					2,699,451.50	2,699,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,990.51	2,184,990.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,990.51	2,184,990.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES, EN LA CALLE SERAFÍN OLARTE, ENTRE CALLE 6 DE OCTUBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124011 6	UNIÓN Y PROGRESO	100.00	12/06/2022	09/09/2022	84.20	799,793.19	799,793.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,433.50	673,433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,433.50	673,433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	631.00		
2022	30	124	0583					799,793.19	799,793.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,433.50	673,433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,433.50	673,433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE BENIGNO DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES GUARNICIONES VICTORIA Y FINCA LA COLMENA, DE LA LOCALIDAD LA VICTORIA KM 47, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124012 3	LA VICTORIA (KILOMETRO 47)	100.00	26/06/2022	24/09/2022	24.58	1,230,578.09	1,230,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,579.34	302,579.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,579.34	302,579.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	890.00		
2022	30	124	0584					1,230,578.09	1,230,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,579.34	302,579.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,579.34	302,579.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Esté de Vazquez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, fecha y sello

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
VOCALE DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 222,036,874.00

Hoja: 26/10/2022
 Fecha de Aprobación: 26/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones												
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobados							
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, INCLUYE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JOSE MARIA CARMONA DE LA LOCALIDAD AGUA DULCE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 4	AGUA DULCE	0.00			0.00			2,216,603.66	2,216,603.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,920.00					
2022 30 124 0585																																								
SC 01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE LOS PINOS, ENTRE CALLES JOSE MARIA CARMONA Y JUAN ENRIQUEZ, DE LA LOCALIDAD AGUA DULCE DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 4	AGUA DULCE	0.00			0.00			650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	10 de 13		
2022 30 124 0586																																								
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN CALLEJÓN JOSE SALAS GIL, ENTRE LAS CALLES SALVADOR DIAZ MIRON Y RIO TRUJILLO, DE LA COLONIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	220.00			
2022 30 124 0587																																								
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DE LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON, ENTRE COLONIA ANTONIO M. QUIRASCO Y BOSQUES DE LAS LOMAS, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN M. QUIRASCO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			1,000,250.23	1,000,250.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	788.00			
2022 30 124 0588																																								
UB 01	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR, UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES JOLOAPAN Y TRES NACIONES, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124011 4	TRES NACIONES	0.00			0.00			1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	70.00			
2022 30 124 0589																																								
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL, ENTRE CALLE SANTO RIBO DE ATOCHA Y CALLE SAN MATEO, DE LA COLONIA CORPUS CHRISTI, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	75.00			18/09/2022	0.00		1,310,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,297.66			
2022 30 124 0591																																								
UB 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, PRIMERA ETAPA, DEL KM 0+000 AL 1+060 EN CAMINO RURAL TRAMO LOCALIDAD BENITO JUAREZ - LOCALIDAD FRANCISCO I. MADRUGA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124001 6	BENITO JUAREZ	80.00			12/06/2022	0.00		7,785,039.00	7,785,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.06			
2022 30 124 0592																																								
UB 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+122 20 TRAMO EL PITAL-EL PALMITO KM. 44, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA.	30124007 6	EL PITAL	48.00			29/05/2022	30.17	21/09/2022	6,999,520.47	6,999,520.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,764.39	2,111,764.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,764.39	2,111,764.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.12	
2022 30 124 0594																																								
UB 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO ENTROMQUE CARRETERA MESA CHICA LA GLORIA - EL PORVENIR 2, DEL KM 0+000 AL KM 0+766, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008 3	EL PORVENIR NÚMERO DOS	100.00			28/05/2022	24/09/2022	01/09/2022	5,870,945.68	5,870,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593,616.23	4,593,616.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593,616.23	4,593,616.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.82	
2022 30 124 0595																																								
UB 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA, DEL KM 0+000 AL KM 1+000, TRAMO ENTROMQUE CARRETERA EL CEDRO - ARROYO GRANDE NÚMERO 2 - LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124004 5	LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ	90.00			16/06/2022	66.19	01/09/2022	6,496,200.00	6,496,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,068.43	4,300,068.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,068.43	4,300,068.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00	
2022 30 124 0596																																								
UB 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CAMINO RURAL IGNACIO ALLENDE - FRANCISCO TRINIDAD CADENAMIENTO 0+000 - 1+067, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 6	IGNACIO ALLENDE	80.00			12/06/2022	0.00		7,735,000.00	7,735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00	
2022 30 124 0597																																								

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 222,036,874.00

Hoja: 20/10/2022
 Fecha de Aprobación: 20/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)													Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones						
			Físico	Fechas reales		Financiero	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficior	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro		Unidad de Medida	Aprobadas				
				%	Inicio		Término	%																									Inicio	Término		
UB 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO LA BOCANA - RANCHO PLAYA CADENAMIENTO 0+000 - 1+000, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008 8	RANCHO PLAYA	100.00	10/06/2022	18/09/2022	60.00	19/08/2022	7,874,400.14	7,874,400.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,604,649.41	4,604,649.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,604,649.41	4,604,649.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00			
					PERSONA	0.00																														
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124010 1	SAN PABLO	0.00			0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,540.00	1 de 13	
					PERSONA	0.00																														
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124002 3	EL CEDRO	0.00			0.00		2,219,127.03	2,219,127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,000.00		
					PERSONA	0.00																														
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124012 8	VENUSTIANO CARRANZA	0.00			0.00		1,720,187.81	1,720,187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	658.92		
					PERSONA	350.00																														
SJ 02 a	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 300PB1281W UBICADA EN LA COLONIA UNIDAD Y TRABAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	70.00	15/07/2022		0.00		537,801.89	537,801.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
					ALUMNO	30.00																														
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD PUUTLA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124008 8	PUUTLA	0.00			0.00		2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	500.00		
					PERSONA	300.00																														
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124003 3	LA CONCHA	0.00			0.00		2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	460.00	
					PERSONA	300.00																														
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLES 2 DE ABRIL Y GRACIANO SANCHEZ, DE LA COLONIA CERRO DE DOLORES, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00		620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	150.00	
					PERSONA	100.00																														
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA, INCLUYE: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CRUZ ROJA ENTRE CALLES FRANCISCO BARRAGAN Y MOCTEZUMA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	500.00	
					PERSONA	500.00																														
SD 03 a	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 3A. ETAPA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124004 1	FRANCISCO VILLA	0.00			0.00		2,047,711.81	2,047,711.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	
					PERSONA	150.00																														
SE 01 a	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL BRINCO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124011 9	EL BRINCO	95.00	07/08/2022		0.00		110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	1,200.00		
					PERSONA	220.00																														

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma



Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2022
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 222,036,874.00

Hoja: 20/10/2022
Fecha de Aprobación: 20/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones								
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SE 02 h	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE MARGARITA ENTRE CALLE URIO Y CALLE NORTE 3, DE LA COLONIA JARDIN DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00					950,973.43	950,973.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	880.00			
2022	30	124	0612																																				
UB 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMOS 0+330 0+430 Y 1+330-1+730, DE LA CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA PASO DEL CORNEO-PUEBULLO A LA LOCALIDAD DE CUYUXQUIHUÍ, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124053	CLAYUXQUIHUÍ	95.00	11/08/2022				4,071,311.45	4,071,311.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	12 de 13	
2022	30	124	0613																																				
SE 02 k	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SANTA AGUEDA DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124010	SANTA AGUEDA	20.00	15/09/2022				718,800.00	718,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2022	30	124	0614																																				
SJ 02 g	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE: 30DDR3965M COL. RAMON CARACAS LARA, LOCALIDAD EL CHOTE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124003	EL CHOTE	30.00	08/09/2022				538,531.00	538,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022	30	124	0615																																				
SJ 02 r	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA, TELESECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA, CLAVE:30DTV3023H, ZONA 71 DE LA LOCALIDAD TOTOMOXTLÉ, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124011	TOTOMOXTLÉ	25.00	11/09/2022				250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022	30	124	0616																																				
UM 01 ac	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD CARISTAY, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124001	CARISTAY	5.00	13/09/2022				1,908,811.16	1,908,811.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	30	124	0617																																				
UM 01 ac	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD PASO DE VALENCIA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124007	PASO DE VALENCIA	38.00	08/09/2022				1,623,961.02	1,623,961.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	30	124	0618																																				
UM 01 ac	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD SAN GOTARDO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124009	SAN GOTARDO	30.00	08/09/2022				2,079,150.43	2,079,150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	30	124	0619																																				
UM 01 ac	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD SAN LORENZO Y ANEXO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124010	SAN LORENZO	35.00	08/09/2022				2,172,932.44	2,172,932.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	30	124	0620																																				
UM 02 a	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN FRACCIONAMIENTO MAOSTERIAL KANATH 1, CPC PAPANTLA DE OLARTE, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00					1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	30	124	0621																																				
UM 02 ac	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD LA COLMENA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124024	LA COLMENA	45.00	08/09/2022				1,623,961.02	1,623,961.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	30	124	0622																																				

Eric Domínguez Álvarez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, Firma y Sello



Arturo Vázquez Ramírez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y Firma





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 222,036,874.00

Hoja: 20/10/2022
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones					
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro		Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término	%	Inicio																									Término	Inicio	Término
UM 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD LA SABANA DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124032 0	LA SABANA	20.00	15/09/2022		0.00	1,623,981.02	1,623,981.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2022	30	124	0623																																
SJ 01	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ADOLFO RUIZ CORTINES, CV. 30DESO11Q DE LA LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000 2	ADOLFO RUIZ CORTINES	0.00			0.00	1,771,898.15	1,771,898.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	5.00	13 de 13
2022	30	124	0624																																
LFS 01	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (CONSULTORIA TÉCNICA Y FINANCIERA A LA PROCEDENCIA DEL GASTO DE LA OBRA PÚBLICA)	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			15.55	14/09/2022	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2022	30	124	0625																																
LFS 01	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2022).	30124000 1	PAPANTLA DE OLARTE	70.00	17/07/2022		70.94	27/07/2022	1,061,106.27	1,061,106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,321.66	1,391,321.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2022	30	124	0626																																
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										222,036,874.00	222,036,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,201,450.27	51,201,450.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Eric Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ARTURO VAZQUEZ RAMIREZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Contraloría Interna
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

TRI/2022/PAPANTLA/20066