



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 PRIMER TRIMESTRAL
 Período: Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHT
 Presupuesto Autorizado: 17,015,933.00

Hoja: 22/04/2022
 Fecha de Actualización: 22/04/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clase de Localidad	Localidad	Avances Físico Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)											Estructura Financiera (Inversión Devengada)											Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones			
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas										
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																								Inicio	Termino	Inicio	Termino						
UM	01	MEJORAMIENTO URBANO DE CENTROS DE CIUDAD, CON REHABILITACION DE PARQUE IGUAL C TELLEZ, CONSTRUCCION DE FUENTE DAMAZATE Y REMOSAMIENTO Y PRESERVACION DEL MURAL A LA CULTURA TOTONACA	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00		0.00		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00					
SE	04	MANUTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN TRAMOS ABLADOS DE LAS CALLES CINCO DE MAYO - FRANCISCO VILLA - 18 DE SEPTIEMBRE - BENITO JUAREZ - CLAYO - JOSE M PRIMO SUAREZ - OBISPO DE LAS CASAS - BATAJON - RECLUSORIO - PASEO DE LAS DANZAS - BARRIO DEL ZAPOTE - SOMBREROS Y DEL LAS COLONIAS DE LOS	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00		0.00		2,274,709.00	2,274,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,170.00	de 1	
SE	01	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES AGUIRES SERDAN, ARTES, JUAN ENRIQUEZ, LAZARO MUÑOZ, RAMON CASTAÑEDA, I. DE JESUS, 16 DE SEPTIEMBRE, 5 DE MAYO, LEANDRO VALLE, 20 DE NOVIEMBRE, REFORMA, CENTENARIO, GUTIERREZ ZAMORA, BENITO JUAREZ, CALLEJON FAJIN, OBISPO DE LAS CASAS, RODOLFO CURRY, ESTERO DE LAS	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00		0.00		4,791,227.00	4,791,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	426.00	
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:								17,015,933.00	17,015,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Eric Domit Puentes Vázquez
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Diana Alicia Benítez Díaz
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ricardo Wall Reyes
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TRI/2022/PAPANTLA