



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FEPMPHM
 Presupuesto Autorizado: 7,547,859.00

Hoja: 20/10/2022
 Fecha de Aprobación: 20/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones										
				Físico			Financiero			Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas											
				%	Fechas reales	%	Fechas reales	Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SE 01	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS ARRILADOS DE CALLE RODOLFO CURTI (ENTRE CALLE MOCTEZUMA HASTA CALZADA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL); CALLE ABSOLO (ENTRE CALLE RODOLFO CURTI Y CALLE LA PAZ); CALLE PIPILA (ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE CRUZ ROJA); CALLE CRUZ ROJA (ENTRE CALLE	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	80.00	04/07/2022	0.00		4,547,859.00	4,547,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	7,063.00					
2022	30	124	0302																																								
UM 01	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO ISRAEL C. TELLEZ UBICADO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLES JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ Y JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ Y DOMÍNGUEZ, ZONA CENTRO, DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00		0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OSRA	1.00	de 1
2022	30	124	0303																																								

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

7,547,859.00 7,547,859.00 0.00

Edu. Domínguez Vázquez
 Edu. Domínguez Vázquez
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TRI/2022/PAPANTLA/2022